

Сетевой график выполнения инвестиционного мероприятия 2024г.

п/п	Наименование этапа	Отдел	Исполнитель	Начало	Окончание	2021-2023	2024г.												Проект	Примечание
							янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	ноя	дек		
"Модернизация 2-й нитки транспорта бикарбоната натрия (Модернизация ленточных конвейеров № 2,5а)" П-02_ ТП-0105-20-00-4248, ЦЕХ №83.																				
1	Оборудование	УКС/РСМУ	УС	24.02.2021	30.08.2024													№ 1.03.10-3/20-ТХ		
1.1.	Поставка конвейера по заявке УКС	УКС	УС	24.02.2021	07.06.2022													№ 1.03.10-3/20-ТХ	Заявка №164852	
1.2.	Поставка агрегата вентиляторного	УКС	УС	22.11.2023	30.06.2024													№ 1.03.10-3/20-ОВ	Заявка №222440	
1.3.	Поставка материалов по заявкам РСМУ	РСМУ	УС	20.11.2023	30.08.2024													№ 1.03.10-3/20-ОВ, АТХ		
2	СМР	УКС	Подрядчик/РСМУ	01.04.2024	20.12.2024													№ 1.03.10-3/20		
2.1.	Работы выполняемые до ОКР-2024	УКС	Подрядчик/РСМУ	01.04.2024	10.06.2024													№ 1.03.10-3/20-ЭМ, КМ, АТХ	Монтаж лотков и кабельных линий согл. ЛС № 69050 п.52-66, п.73-94, усиление балок под установку шкафов ЩУ- 2, 5а согл. Л.8 раздела КМ	
2.2.	Работы выполняемые в ОКР-2024	УКС	Подрядчик/РСМУ	10.06.2024*	30.06.2024*													№ 1.03.10-3/20-ЭМ, АТХ	ОКР	
2.3.	Демонтаж конвейеров № 2,5а	УКС	Подрядчик	01.07.2024	30.08.2024													№ 1.03.10-3/20-ТХ	Согл. ЛСР № 73431, ЛСР №73432	
2.4.	Общестроительные работы	УКС	Подрядчик	01.07.2024	30.09.2024													№ 1.03.10-3/20-КМ		
2.5.	Монтаж металлоконструкций конвейеров № 2,5а	УКС	Подрядчик	01.08.2024	30.09.2024													№ 1.03.10-3/20-КМ		
2.6.	Монтаж ленточных конвейеров № 2,5а	УКС	Подрядчик	02.09.2024	31.10.2024													№ 1.03.10-3/20-ТХ		
2.7.	АКЗ металлоконструкций	УКС	Подрядчик	16.09.2024	15.11.2024													№ 1.03.10-3/20-КМ, ТХ		
2.8.	Работы по разделу ОВ	УКС	РСМУ	02.09.2024	31.10.2024													№ 1.03.10-3/20-ОВ		
2.9.	Электромонтажные работы	УКС	Подрядчик	01.11.2024	12.12.2024													№ 1.03.10-3/20- ЭМ, ЭО		

2.10.	Работы по разделу АТХ	УКС	РСМУ	01.11.2024	12.12.2024													№ 1.03.10-3/20-АТХ	Заказ № 526323
2.11.	ПНР	УКС	Подрядчик/Цех №83/ ООО "КонвейерТрансГрупп"	13.12.2024	20.12.2024													№ 1.03.10-3/20-ТХ, ЭМ	Согл. ЛСР №69051
3.	Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3	УКС	Исполнители работ	01.04.2024	20.12.2024													№ 1.03.10-3/20	

*** - Возможна корректировка сроков проведения ОКР-2024**

Работы выполняемые до/в ОКР-2024:

- монтаж и расключение кабелей по РУ-0,4кВ для редлеров 5а, 5б, 7-4б, 7-5б по ЛС №69050 п.73-94 с апреля 2024 г до окончания ОКР.
- подключение сигнала от вновь проектируемых конвейерных весов ленточного конвейера № 2 в существующую систему АСУТП , замена кабельных трасс от пневматических исполнительных механизмов и существующих уровнемеров до существующих клеммных коробок для СП1-СП15 и перенос кабельных трасс, расположенных в настоящее время в предполагаемом месте размещения конвейера № 5а для СП16, ПК7-ПК10.